

**Arbeitsvorschau
3 Monate**



Bauabschnitt	Beschreibung	Okt 24		Nov 24		Dez 24	
		Tätigkeit	eingesetzte Geräte	Tätigkeit	eingesetzte Geräte	Tätigkeit	eingesetzte Geräte
BA 1 (Bl.1-7)	Bahnhof Betriebsräume	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
		Verfüllung Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Verfüllung Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Verfüllung Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger
BA 2 (Bl.8-23)	Bahnhof Bahnsteig	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 3 (Bl.24-29)	Bahnhof Betriebsräume	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 4 (Bl.30-43)	Streckentunnel	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 5 (Bl.44-49)	Deckelbauweise Am Klopferspitz	Betonarbeiten und Abdichtungsarbeiten	Turmdrehkran	Verfüllen der Baugrube und Ziehen des Baugrubenverbau	Kettenbagger, Radlader 4-Achs-LKW, Rammgerät zum Verbau ziehen	Straßenbauarbeiten	Asphaltfräse, Bagger, 4-Achs-LKW
BA 6 (Bl.50-78)	Streckentunnel	Aushub Baugrube	Kettenbagger, Laderaupe, Traktor mit Anhänger	Aushub Baugrube	Kettenbagger, Laderaupe, Traktor mit Anhänger	Aushub Baugrube	Kettenbagger, Laderaupe, Traktor mit Anhänger
BA 7 (Bl.79-82)	Deckelbauweise Elisabeth-Stöber-Straße	Straßenbauarbeiten Bastraße (nur am 09.10.24)	Asphaltfertiger, Walze, 4-Achs-LKW				
BA 8 (Bl.83-94)	Streckentunnel	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKW	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKW	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKW
BA 9 (AWA)	Bestandstunnel			Abbrucharbeiten Stirnwand Bestandstunnel	Seilsägen, Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKW	Abbrucharbeiten Stirnwand Bestandstunnel	Seilsägen, Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKW