

**Arbeitsvorschau  
3 Monate**



Bauabschnitt	Beschreibung	Aug 24		Sep 24		Okt 24	
		Tätigkeit	Eingesetzte Geräte	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte
BA 1	Bahnhof Betriebsräume	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
						Verfüllung Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger
BA 2	Bahnhof Bahnsteig	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 3	Bahnhof Betriebsräume	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 4	Streckentunnel	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger
				Betonarbeiten	Turmdrehkran		
BA 5	Deckelbauweise Am Klopferspitz	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Betonarbeiten	Mobiles Hebegerät		
		Betonarbeiten	Mobiles Hebegerät				
BA 6	Streckentunnel	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger
		Betonarbeiten	Mobiles Hebegerät				
BA 7	Deckelbauweise Elisabeth-Stöber-Straße						
BA 8	Streckentunnel	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage, Ankerbohrgerät	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger
		Betonarbeiten	Mobiles Hebegerät				
BA 9	Bestandstunnel	Umbauarbeiten bestehende Abstellanlage	Hebebühne, Hebegerät	Abbrucharbeiten Stirnwand Bestandstunnel	Seilsägen, Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs		